CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc IN PHONG UBND Số: 308 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009.

THÔNG BÁO

N 56..1085.... New 1809 Kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Lãnh đạo tĩnh Cà Mau về công tác triển khai xây dựng cầu Đầm Cùng thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

NHCAMAL

Ngày 23/6/2009 Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu Đầm Cùng (tinh Cà Mau). Tham dự họp về phía Ban chi đạo Tây Nam bộ cổ đồng chí Lưu Phước Lượng – Phó Ban chỉ đạo; Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có đồng chí Nguyễn Ngọc Long - Chánh văn phòng; UBND tính Cà Mau có đồng chí: Dương Thanh Bình -Phó Bí thư thường trực Tinh ủy, đồng chí Dương Tiến Dũng - Phó Chủ tịnh UBND tinh cùng Lãnh đạo các Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT và Sở TN & MT. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cue QLXD & CLCTGT (Chi Cue phía Nam); Tô công tác giúp Bô trường, Ban QLDA đường Hồ Chi Minh, TVTK, TVGS và Nhà thấu thi công.

Sau khi nghe Ban QLDA đường HCM, TVGS, Nhà thầu, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triên khai thi công và công tác GPMB cùng các vấn để liên quan khác: ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

- 1. Đề nghị địa phương khẩn trương GPMB phần còn lại phía bờ huyện Cải Nước đồng thời hoàn chính phương án đền bù chi tiết, tiến hành chi trà cho các hộ dân để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phía bờ huyện Năm Căn cho đơn vị thi công để triển khai thi công.
- 2. Yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết và triển khai thi công ngay đường đầu cầu và các trụ T1, T2, T3 (bờ huyện Cái Nước) vì đã có mặt bằng; đến 15/7/2009 khoan xong các tru này.
- 3. Về công tác đúc dẫm Super T: thời gian triển khai thi công cầu Đầm Củng dã hơn 4 tháng, tiến độ rất chậm, khối lượng thực hiện thấp. Vị trí xây dựng công trình nằm ở khu vực bị nhiễm phèn và nước mặn. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ để ra và chất lượng dầm đúc đạt yêu cấu kỹ thuật, Nhà thầu lập phương án thuê Công ty CP be tổng 620 đúc và tiến hành lao lắp.
- 4. Lãnh đạo Bộ thống nhất cử ông Hoàng Quang Luận thành viên Tô công tác giúp Bộ trưởng - theo dỗi các dự án xây dựng cầu Đồng Nai (tính Đồng Nai); cấu Gánh Hảo 2 và câu Đâm Cùng (tính Cà Mau).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan , đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện ./.

## Nơi nhận:

- Bộ trường (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Ban CĐ Tây Nam bộ (để b/c);
- Văn Phòng Ban Chỉ đạo NN công trình Trọng điểm:
- UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở XD Cà Mau;
- Tổ công tác giúp Bộ trưởng;
- Vu KHĐT, KHCN:
- Ban QLDA đường HCM;
- Các đơn vị dự họp khác (Ban đường HCM sao gửi);
- Luu VT, Cục QLXD & Chi Cục phía Nam (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

## CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÓ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 308 /TB-BGTVT

VĂN PHONG UBND

TINH CA MAU

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009.

THÔNG BÁO

DEN SE 1085 7509 Chuyển Kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Lãnh đạo tính Cà Mau về công tác triển khai xây dựng cầu Đầm Cùng thuộc dư án đường Hồ Chí Minh

> Ngày 23/6/2009 Thứ trường thường trực Bộ GTVT Ngô Thinh Đức đã đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuốc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dư án xây dưng cầu Đầm Cùng (tính Cà Mau). Tham dự họp về phía Ban chỉ đạo Tây Nam bô có đồng chí Lưu Phước Lương - Phó Ban chỉ đạo; Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có đồng chí Nguyễn Ngọc Long - Chánh văn phòng; UBND tỉnh Cà Mau có đồng chí: Dương Thanh Bình -Phó Bí thư thường trực Tinh ủy, đồng chí Dương Tiến Dũng - Phó Chủ tinh UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT và Sở TN & MT. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cuc QLXD & CLCTGT (Chi Cuc phía Nam); Tổ công tác giúp Bộ trường, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, TVTK, TVGS và Nhà thầu thi công.

> Sau khi nghe Ban QLDA đường HCM, TVGS, Nhà thầu, các đơn vi liên quan báo cáo tình hình triển khai thi công và công tác GPMB cùng các vấn đề liên quan khác; ý kiến của các thành viên tham dư cuộc họp, Thứ trường Ngô Thinh Đức đã kết luân như sau:

- 1. Để nghi địa phương khân trương GPMB phần còn lai phía bờ huyện Cái Nước đồng thời hoàn chỉnh phương án đền bù chi tiết, tiến hành chi trà cho các hộ dân để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phía bờ huyển Năm Căn cho đơn vĩ thi công để triển khai thi công.
- 2. Yêu cầu Nhà thầu lập tiến đô thị công chi tiết và triển khai thị công ngay đường đầu cầu và các tru T1, T2, T3 (bờ huyên Cái Nước) vì đã có mặt bằng; đến 15/7/2009 khoan xong các tru này.
- 3. Về công tác đúc dâm Super T; thời gian triển khai thi công cấu Đầm Cùng đã hơn 4 tháng, tiến độ rất chậm, khổi lượng thực hiện thấp. Vị tri xây dựng công trình nằm ở khu vực bị nhiễm phèn và nước mặn. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ để ra và chất lượng dầm đúc đạt yêu cấu kỹ thuật, Nhà thầu lập phương án thuê Công ty CP bê tông 620 đúc và tiến hành lạo lắp.
- 4. Lãnh đạo Bộ thống nhất cử ông Hoàng Quang Luận thánh viên Tổ công tác giúp Bộ trưởng - theo dỗi các dự án xây dựng cầu Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai); cầu Gành Hào 2 và cầu Đầm Cùng (tính Cá Mau).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan , đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện ./.

## Nơi nhận:

- Bộ trường (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Ban CĐ Tây Nam bộ (để b/c);
- Văn Phòng Ban Chỉ đạo NN công trình Trọng điểm;
- J UBND tinh, Sở GTVT, Sở XD Cà Mau;
  - Tổ công tác giúp Bộ trưởng;
  - Vu KHĐT, KHCN;
  - Ban QLDA đường HCM;
  - Các đơn vị dự họp khác (Ban đường HCM sao gửi);
  - Lưu VT, Cục QLXD & Chi Cục phía Nam (3b).



Nguyễn Văn Công